

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517340 Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:  
Збереження пам'яток історії та архітектури, створення сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	47 707,072	47 707,072	-	46 471,599	46 471,599	-	- 1 235,473	- 1 235,473
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються неможливістю у 2019 році вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у зв'язку з обмеженням часом на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту, економією коштів в результаті зменшення вартості проєктних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору, економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку, здійсненням коригування проєктно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті, неможливістю проведення експертизи проєкту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт</i>										
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Проведення протипожежних робіт на пам'ятці-архітектури	-	415,620	415,620	-	376,770	376,770	-	-38,850	-38,850
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється неможливістю у 2019 році вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у зв'язку з обмеженням часом на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту</i>										
1.2	Завдання 2. Розробка науково-проєктної документації	-	1 432,234	1 432,234	-	1 431,834	1 431,834	-	-0,400	-0,400
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів в результаті зменшення вартості проєктних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору</i>										
1.3	Завдання 3. Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів культури	-	45 859,218	45 859,218	-	44 662,995	44 662,995	-	-1 196,223	-1 196,223
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку, здійсненням коригування проєктно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті, неможливістю проведення експертизи проєкту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	-	-	-
	в т.ч.	-	-	-
1.1	власних надходжень	-	-	-
1.2	інших надходжень	-	-	-
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			

2.	Надходження	47 707,072	46 657,072	-1 050,000
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	47 707,072	46 657,072	-1 050,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли в результаті не надходження коштів на відповідні рахунки</i>				
3.	Залишок на кінець року	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-
3.1	власні надходження	-	-	-
3.2	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>Завдання 1. Проведення протипожевих робіт на пам'ятці-архітектури</b>										
1	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків	-	415,620	415,620	-	376,770	376,770	-	-38,850	-38,850
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються неможливістю у 2019 році вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у зв'язку з обмеженням часом на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту</i>										
2	<b>продукту</b>									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	загальна довжина підпірної стіни, на якій планується проведення реставраційних робіт у звітньому періоді (м)	-	142,7	142,7	-	142,7	142,7	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні</i>										
3	<b>ефективності</b>									
	середня вартість 1 м протипожевих робіт	-	2,911	2,911	-	2,911	2,911	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні</i>										
4	<b>якості</b>									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання, заплановані роботи виконано в повному обсязі</i>										
<b>Завдання 2. Розробка науково-проектної документації</b>										
1	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків	-	1 432,234	1 432,234	-	1 431,834	1 431,834	-	-0,400	-0,400
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів в результаті зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору</i>										

<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	кількість проектів, які планується розробити для проведення реставраційних робіт (од.)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні</i>										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	вартість розробки науково-проектної документації	-	14 212,000	14 212,000	-	14 212,000	14 212,000	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні</i>										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	рівень готовності проектів (%)	-	10	10	-	10	10	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації на рівні запланованих 10%</i>										
<b>Завдання 3. Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів культури</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків	-	45 859,218	45 859,218	-	44 662,995	44 662,995	-	-1 196,223	-1 196,223
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку, здійсненням коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті, неможливістю проведення експертизи проекту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт</i>										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації та реконструкції (од.)	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	кількість проектів, по яким необхідно провести експертизу (од.)	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	загальна площа будівель, яку планується реставрувати та реконструювати у звітньому періоді (кв.м)	-	17,225	17,225	-	16,811	16,811	-	-0,414	-0,414
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються здійсненням коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті, неможливістю проведення експертизи проекту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт</i>										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт з реставрації та реконструкції об'єктів	-	16,684	16,684	-	15,659	15,659	-	-1,025	-1,025
	середня вартість робіт з проведення експертизи проекту	-	36,000	36,000	-	0,000	0,000	-	-36,000	-36,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку, неможливістю оплати витрат за проведення експертизи проекту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт</i>										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	рівень виконання робіт (%)	-	87	87	-	52	52	-	-35	-35
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проекту (%)	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості пояснюються здійсненням коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті, неможливістю проведення експертизи проекту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 52 % від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією; роботи не виконано в повному обсязі через здійснення коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті та неможливістю проведення експертизи проекту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт</i>										

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	-	-	-	46471,599	46471,599	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	в т.ч.									
	Проведення противоаварійних робіт на пам'ятці-архітектури	-	-	-	-	376,770	376,770	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося, у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків	-	-	-	-	376,770	376,770	-	-	-
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	загальна довжина підпірної стіни, на якій планується проведення реставраційних робіт у звітному періоді (м)	-	-	-	-	142,70	142,70	-	-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	середня вартість 1 м противоаварійних робіт	-	-	-	-	2,911	2,911	-	-	-
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізуватися, у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	Розробка науково-проектної документації	-	-	-	-	1 431,834	1 431,834	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків	-	-	-	-	1 431,834	1 431,834	-	-	-
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	кількість проектів, які планується розробити для проведення реставраційних робіт (од.)	-	-	-	-	2	2	-	-	-

<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	вартість розробки науково-проектної документації	-	-	-	-	14 212,000	14 212,000	-	-	-
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	рівень готовності проектів (%)	-	-	-	-	10	10	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізуватися у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	<b>Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів культури</b>	-	-	-	-	44 662,995	44 662,995	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	обсяг витратків	-	-	-	-	44 662,995	44 662,995	-	-	-
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації та реконструкції (од.)	-	-	-	-	3	3	-	-	-
	кількість проектів, по яким необхідно провести експертизу (од.)					0	0	-	-	-
	загальна площа будівель, яку планується реставрувати та реконструювати у звітному періоді (кв.м)					16,811	16,811	-	-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт з реставрації та реконструкції об'єктів	-	-	-	-	15,659	15,659	-	-	-
	середня вартість робіт з проведення експертизи проекту					0	0	-	-	-
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	52	52	-	-	-
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проекту (%)					0	0	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізуватися у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										

## 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>		47 707,072	46 657,072	-1 050,000		
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	47 707,072	46 657,072	-1 050,000	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника виникли в результаті не надходження коштів на відповідні рахунки							
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x	47 707,072	46 471,599	-1 235,473	x	x
	<b>всього:</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються неможливістю у 2019 році вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у зв'язку з обмеженим часом на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту, економією коштів в результаті зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору, економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку, здійсненням коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті, неможливістю проведення експертизи проекту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт							
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	663 327,301	47 707,072	46 471,599	-1 235,473	545 818,688	117 059,392
	<i>Першочергові протиаварійні роботи (реставрація) по палацово-парковому комплексу "Садиба" по вул. Санаторська (Пролетарська), 8, смт. Шарівка, Богодухівський район, Харківська область</i>	2 066,862	415,620	376,770	-38,850	2 021,791	45,071
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються неможливістю у 2019 році вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у зв'язку з обмеженим часом на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту							
	<i>Розробка науково-проектної документації на виконання першочергових невідкладних консерваційних та протиаварійних (реставраційних) робіт палацово-паркового комплексу "Садиба" за адресою: вул. Санаторська, 8, смт Шарівка, Богодухівський район, Харківська область</i>	12 000,000	1 000,000	999,600	-0,400	999,600	11 000,400
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів в результаті зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору							
	<i>Розроблення науково-проектної документації на виконання першочергових протиаварійних робіт (реставрація) на пам'ятці архітектури національного значення "Палац замської садиби" (охоронний № 200030/2-Н) в м. Люботин</i>	2 212,000	432,234	432,234	0	432,234	1 779,766
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника відсутні							
	<i>Реставраційні роботи частини покрівлі та внутрішніх приміщень пам'ятки архітектури обласного комунального закладу "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" по вул. Сумській, 9 в м. Харкові</i>	6 458,255	1 000,000	980,832	-19,168	1 312,832	5 145,423
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку							
	<i>Проведення робіт по реабілітації, пов'язаних із реконструкцією будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею – пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 432), що розташована за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 5 (коригування)</i>	118 987,409	2 800,000	1 658,945	-1 141,055	41 596,324	77 391,085
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються необхідністю здійснення коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті							

	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури - пам'ятки охоронні роботи по будівлі-пам'ятці архітектури по вул. Римарська, 21 у м. Харкові (КП «Харківська обласна філармонія») (реконструкція) (коригування у зв'язку з виділенням пускових комплексів)" (Коригування)»	499 093,134	42 023,218	42 023,218	0	498 643,913	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника відсутні							
	Реставрація Шляхового палацу - пам'ятки історії та архітектури місцевого значення (охоронний номер 8841-Ха), об'єкту КЗ "Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна", за адресою: м. Чугуїв, пл. Соборна, 2 а	22 509,641	36,000	0	-36,000	811,994	21 697,647
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються неможливістю проведення експертизи проєкту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	-	-	-	-	-	-

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт в рамках інвестиційних проєктів

ефективності бюджетної програми Заходи, здійснені у 2019 році, спрямовані на збереження пам'яток історії та архітектури, створення сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян

корисності бюджетної програми У рамках бюджетної програми проведено роботи з реконструкції та реставрації закладів культури, а також першочергові протипожеві роботи (реставрація) на пам'ятках-архітектури, розпочато розробку науково-проектної документації для реставрації пам'ятки-архітектури

довгострокових наслідків бюджетної програми Подальша реалізація бюджетної програми дозволить провести першочергові невідкладні протипожеві (реставраційні) роботи на пам'ятках-архітектури та сприятиме їх збереженню і розвитку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації — головний бухгалтер



Свєнєнєя МІШНЬОВА