

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
1517370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків
2	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я
3	Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт
4	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти
5	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту адміністративних будівель

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків														
Ефективності														
1	середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 837,00	0,00	774 961,50	0,00	0,73
2	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289,00	0,00	5 936,61	0,00	0,48
Якості														
3	рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	83,00	0,00	0,83
4	рівень виконання робіт	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	76,00	0,00	0,97
Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я														
Ефективності														
5	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	0,00	17 359,00	0,00	17 011,00	0,00	0,98	0,00	18 902,00	0,00	8 999,00	0,00	0,48
Якості														
6	рівень виконання робіт	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	96,00	0,00	79,00	0,00	0,82

Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт														
Ефективності														
7	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.	0,00	2 654,90	0,00	576,20	0,00	0,22	0,00	548 483,00	0,00	357 626,59	0,00	0,65
Якості														
8	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	0,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	93,00	0,00	0,93
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти														
Ефективності														
9	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 024,00	0,00	16 378,00	0,00	0,37
Якості														
10	рівень виконання робіт	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	37,00	0,00	0,71
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту адміністративних будівель														
Ефективності														
11	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00	0,00	30 252,00	0,00	0,57
Якості														
12	рівень виконання робіт	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	57,00	0,00	0,71

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,73+0,48+0,48+0,65+0,37+0,57) / 6 * 100 = 54,72$$

54,72

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,83+0,97+0,82+0,93+0,71+0,71) / 6 * 100 = 83,02$$

83,02

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(I) = (0,98+0,22) / 2 * 100 = 59,85 = 54,72 / 59,85 = 0,9143 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(I) =$$

54,72

+

83,02

+

15,00

=

152,74

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

В.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації

Свгенія ІВАНСЬКА

(підпис)

Головний бухгалтер

Свгенія МІШНЬОВА

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1500000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1510000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1517370 (КПКВК ДБ(МБ))	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення комфорту проживання мешканців будинків, проведення комплексу аварійно-відновлювальних робіт задля усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, проведення комплексу аварійно-відновлювальних робіт задля усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії

Створення належних умов для подальшого функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів

Створення належних умов для функціонування адміністративних будівель

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	212 594 879,00	212 594 879,00	0,00	129 800 315,41	129 800 315,41	0,00	-82 794 563,59	-82 794 563,59
1	<i>Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків</i>	0,00	101 873 210,00	101 873 210,00	0,00	82 897 213,89	82 897 213,89	0,00	-18 975 996,11	-18 975 996,11
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних та будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
2	<i>Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я</i>	0,00	58 041 491,00	58 041 491,00	0,00	37 213 925,67	37 213 925,67	0,00	-20 827 565,33	-20 827 565,33
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних та будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
3	<i>Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт</i>	0,00	5 484 467,00	5 484 467,00	0,00	5 364 398,85	5 364 398,85	0,00	-120 068,15	-120 068,15
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин та економією коштів										
4	<i>Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти</i>	0,00	30 248 777,00	30 248 777,00	0,00	2 451 585,00	2 451 585,00	0,00	-27 797 192,00	-27 797 192,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
5	<i>Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту адміністративних будівель</i>	0,00	16 946 934,00	16 946 934,00	0,00	1 873 192,00	1 873 192,00	0,00	-15 073 742,00	-15 073 742,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження	212 594 879,00	129 800 315,41	-82 794 563,59
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	212 594 879,00	129 800 315,41	-82 794 563,59
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	101 873 210,00	101 873 210,00	0,00	82 897 213,89	82 897 213,89	0,00	-18 975 996,11	-18 975 996,11
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних та будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
	Продукту									
2	кількість проектів, які плануються розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування										
3	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
4	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	7 602,00	7 602,00	0,00	6 547,84	6 547,84	0,00	-1 054,16	-1 054,16
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
	Ефективності									
5	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	1 067 837,00	1 067 837,00	0,00	774 961,50	774 961,50	0,00	-292 875,50	-292 875,50
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування										
6	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	0,00	12 289,00	12 289,00	0,00	5 936,61	5 936,61	0,00	-6 352,39	-6 352,39
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
	Якості									
7	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	83,00	83,00	0,00	-17,00	-17,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування										
8	рівень виконання робіт	0,00	78,00	78,00	0,00	76,00	76,00	0,00	-2,00	-2,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я										
	Затрат									
9	обсяг видатків	0,00	58 041 491,00	58 041 491,00	0,00	37 213 925,67	37 213 925,67	0,00	-20 827 565,33	-20 827 565,33
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних та будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
	Продукту									
10	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування										
11	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	2 852,90	2 852,90	0,00	2 558,00	2 558,00	0,00	-294,90	-294,90
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
12	кількість проектів, які плануються розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування										
	Ефективності									
13	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	0,00	18 902,00	18 902,00	0,00	8 999,00	8 999,00	0,00	-9 903,00	-9 903,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
14	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	2 599 992,00	2 599 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 599 992,00	-2 599 992,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування										
	Якості									
15	рівень виконання робіт	0,00	96,00	96,00	0,00	79,00	79,00	0,00	-17,00	-17,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період та економією коштів										
16	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування										
Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт										
	Затрат									
17	обсяг видатків	0,00	5 484 467,00	5 484 467,00	0,00	5 364 398,85	5 364 398,85	0,00	-120 068,15	-120 068,15

Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин та економією коштів										
	Продукту									
18	кількість проектів, які плануються розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	15,00	15,00	0,00	14,00	14,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування та економією коштів										
	Ефективності									
19	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	548 483,00	548 483,00	0,00	357 626,59	357 626,59	0,00	-190 856,41	-190 856,41
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин та економією коштів										
	Якості									
20	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	93,00	93,00	0,00	-7,00	-7,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин та економією коштів										
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти										
	Затрат									
21	обсяг видатків	0,00	30 248 777,00	30 248 777,00	0,00	2 451 585,00	2 451 585,00	0,00	-27 797 192,00	-27 797 192,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
	Продукту									
22	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
23	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	3 714,00	3 714,00	0,00	2 341,00	2 341,00	0,00	-1 373,00	-1 373,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
	Ефективності									
24	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	0,00	44 024,00	44 024,00	0,00	16 378,00	16 378,00	0,00	-27 646,00	-27 646,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
	Якості									
25	рівень виконання робіт	0,00	52,00	52,00	0,00	37,00	37,00	0,00	-15,00	-15,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту адміністративних будівель										
	Затрат									
26	обсяг видатків	0,00	16 946 934,00	16 946 934,00	0,00	1 873 192,00	1 873 192,00	0,00	-15 073 742,00	-15 073 742,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
	Продукту									
27	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	2 063,97	2 063,97	0,00	1 484,49	1 484,49	0,00	-579,48	-579,48
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
	Ефективності									
29	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	0,00	52 684,00	52 684,00	0,00	30 252,00	30 252,00	0,00	-22 432,00	-22 432,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										
	Якості									
30	рівень виконання робіт	0,00	80,00	80,00	0,00	57,00	57,00	0,00	-23,00	-23,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	5 478 994,96	5 478 994,96	0,00	129 800 315,41	129 800 315,41	0,00	2 369,05	2 369,05
1	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків	0,00	0,00	0,00	0,00	82 897 213,89	82 897 213,89	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	82 897 213,89	82 897 213,89	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проектів, які плануються розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00

4	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,84	6 547,84	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	774 961,50	774 961,50	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936,61	5 936,61	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я</i>	0,00	4 213 589,83	4 213 589,83	0,00	37 213 925,67	37 213 925,67	0,00	883,19	883,19
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	4 213 589,83	4 213 589,83	0,00	37 213 925,67	37 213 925,67	0,00	883,19	883,19
	Продукту									
2	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	0,00	2,00	2,00	0,00	9,00	9,00	0,00	450,00	450,00
3	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	247,70	247,70	0,00	2 558,00	2 558,00	0,00	1 032,70	1 032,70
4	кількість проектів, які плануються розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	0,00	17 011,00	17 011,00	0,00	8 999,00	8 999,00	0,00	52,90	52,90
6	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	рівень виконання робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00
8	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Розробка проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-відновлювальних робіт</i>	0,00	1 265 405,13	1 265 405,13	0,00	5 364 398,85	5 364 398,85	0,00	423,93	423,93
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість проектів, які плануються розробити для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	14,00	14,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	Ефективності									
4	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення аварійно-відновлювальних робіт	0,00	576,20	576,20	0,00	357 626,59	357 626,59	0,00	62 066,40	62 066,40
	Якості									
5	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	5 237,00	5 237,00	0,00	93,00	93,00	0,00	1,78	1,78
4	<i>Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 585,00	2 451 585,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 585,00	2 451 585,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	16 378,00	16 378,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	рівень виконання робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00

5	Розробка проектної-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту адміністративних будівель	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 192,00	1 873 192,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 192,00	1 873 192,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,49	1 484,49	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
4	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	30 252,00	30 252,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
5	рівень виконання робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ п/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	212 594 879,00	129 800 315,41	-82 794 563,59	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	147 461 078,00	76 804 815,00	-70 656 263,00	X	X
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних та будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування, з технічних причин у зимовий період та економією коштів							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	65 133 801,00	52 995 500,41	-12 138 300,59	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	212 594 879,00	129 800 315,41	-82 794 563,59	X	X
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини несучих та огорожувальних конструкцій багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, мікрорайон «Авіатор», буд. 155	2 913 461,00	2 913 461,00	2 684 773,23	-228 687,77	2 684 773,23	228 687,77
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини несучих та огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку за адресою: Харківська обл., Харківський р., сщ. Докучаєвське, Учебне містечко ХНАУ, будинок 42	3 125 665,00	1 100 000,00	977 588,11	-122 411,89	977 588,11	2 148 076,89
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна, 3. Коригування	11 395 883,00	2 482 698,00	2 100 348,73	-382 349,27	10 843 076,40	552 806,60
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна, 5. Коригування	7 400 891,00	2 491 640,00	1 695 944,58	-795 695,42	7 387 006,80	13 884,20
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 85. Коригування	4 551 499,00	2 295 038,00	1 653 093,83	-641 944,17	3 485 021,52	1 066 477,48
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 5 (коригування)	10 225 589,00	908 757,00	197 596,31	-711 160,69	10 033 207,29	192 381,71
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 18 (коригування)	9 196 063,00	4 026 402,00	4 024 972,49	-1 429,51	8 826 616,19	369 446,81
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3 (коригування)	11 834 011,00	4 758 983,00	4 757 553,80	-1 429,20	10 974 438,10	859 572,90
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Лозівський район, м. Лозова, вул. Петра Сагайдачного, 2	4 797 510,00	166 348,00	127 960,00	-38 388,00	4 711 976,16	85 533,84
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Лозівський район, м. Лозова, бульвар Шевченка, 9а	5 469 286,00	172 042,00	132 340,00	-39 702,00	4 350 744,33	1 118 541,67
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул.Горішнього,128	9 577 282,00	70 680,00	70 680,00	0,00	5 369 038,49	4 208 243,51
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Нова Гусарівка, вул. Молодіжна, 2	9 787 107,00	118 700,00	118 700,00	0,00	8 886 534,16	900 572,84
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі соціального гуртожитку за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт Золочів, вул. Філатова, 20д	3 903 894,00	67 205,00	67 204,08	-0,92	3 366 242,95	537 651,05
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного 9-поверхового житлового будинку, за адресою: Харківська область, Харківський район, сел. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ, буд. 42. Коригування	22 619 797,00	1 154 421,00	1 154 421,00	0,00	16 423 753,02	6 196 043,98
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, за адресою: Харківська область, Харківський район, сел Рогань, вул. Дослідна, 33	13 310 884,00	539 755,00	539 755,00	0,00	3 124 127,96	10 186 756,04
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 11 (коригування)	14 740 149,00	548 260,00	540 406,20	-7 853,80	13 171 403,91	1 568 745,09
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 1	11 928 408,00	477 463,00	387 200,00	-90 263,00	6 304 877,54	5 623 530,46
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 3	8 040 977,00	439 255,00	269 158,00	-170 097,00	5 561 377,40	2 479 599,60
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 5	8 051 180,00	441 153,00	278 527,00	-162 626,00	5 806 336,56	2 244 843,44
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 7	16 018 005,00	1 792 922,00	456 526,00	-1 336 396,00	13 101 533,09	2 916 471,91
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 14	12 043 267,00	482 155,00	360 969,00	-121 186,00	5 594 168,65	6 449 098,35
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 15	16 924 865,00	959 896,00	456 526,00	-503 370,00	13 285 791,51	3 639 073,49
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 16	11 683 054,00	494 569,00	360 969,00	-133 600,00	7 981 544,33	3 701 509,67
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 19	18 640 904,00	1 107 570,00	494 000,00	-613 570,00	13 794 633,93	4 846 270,07
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 7	12 577 438,00	596 330,00	456 526,00	-140 010,00	6 518 140,00	6 059 298,00

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 9	11 679 867,00	485 355,00	456 526,00	-28 829,00	6 126 838,73	5 553 028,27	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 10	11 617 828,00	495 457,00	344 948,00	-150 509,00	8 409 113,14	3 208 714,86	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 12 (коригування)	10 922 143,00	413 547,00	413 547,00	0,00	10 199 113,82	723 029,18	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
-							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 13 (коригування)	7 979 531,00	700 345,00	387 286,00	-313 059,00	7 773 626,89	205 904,11	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. 1-го Травня, 25.Коригування	3 048 052,00	173 604,00	48 000,00	-125 604,00	1 738 837,70	1 309 214,30	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна, 7	13 572 172,00	3 502 553,00	278 237,00	-3 224 316,00	8 619 026,51	4 953 145,49	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 87	32 631 593,00	851 000,00	750 988,00	-100 012,00	9 441 027,86	23 190 565,14	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 19	13 755 427,00	424 800,00	324 792,77	-100 007,23	3 824 615,98	9 930 811,02	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 16	9 044 474,00	404 200,00	304 195,66	-100 004,34	5 971 614,26	3 072 859,74	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							

Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Культури, 11	7 785 484,00	409 700,00	309 697,23	-100 002,77	4 892 722,24	2 892 761,76
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Культури, 12	13 675 206,00	456 000,00	355 997,32	-100 002,68	9 601 081,23	4 074 124,77
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 89	41 545 308,00	841 600,00	740 908,00	-100 692,00	20 819 287,45	20 726 020,55
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Світла, 49	21 916 076,00	705 005,00	705 005,00	0,00	6 048 481,14	15 867 594,86
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
-						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна, 1	13 364 214,00	304 400,00	304 400,00	0,00	10 530 435,48	2 833 778,52
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
-						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Східна, 10	11 893 085,00	282 600,00	282 600,00	0,00	3 518 630,39	8 374 454,61
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Некрасова, 15	7 062 094,00	333 381,00	294 288,00	-39 093,00	5 647 271,81	1 414 822,19
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Некрасова, 17	7 036 427,00	292 397,00	292 397,00	0,00	5 480 075,84	1 556 351,16
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
-						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Черкаська Лозова, вул. Наукова, 8	638 847,00	638 847,00	279 934,53	-358 912,47	279 934,53	358 912,47
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Героїв Чорнобильців, 23	24 038 570,00	934 118,00	834 856,00	-99 262,00	834 856,00	23 203 714,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						

Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Героїв Чорнобильців, 25	24 245 586,00	839 304,00	828 307,00	-10 997,00	828 307,00	23 417 279,00	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Героїв Чорнобильців, 27	25 478 429,00	927 533,00	828 831,00	-98 702,00	828 831,00	24 649 598,00	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. ХПФ, 1	12 518 649,00	2 000 000,00	1 890 564,77	-109 435,23	10 755 123,10	1 763 525,90	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. ХПФ, 2	6 669 368,00	2 000 000,00	1 890 756,42	-109 243,58	6 255 735,61	413 632,39	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. ХПФ, 3	12 963 320,00	6 208 130,00	6 121 346,97	-86 783,03	6 121 346,97	6 841 973,03	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. ХПФ, 4	12 121 402,00	2 000 000,00	1 885 895,40	-114 104,60	8 946 059,92	3 175 342,08	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. ХПФ, 5	13 437 434,00	2 000 000,00	1 906 181,16	-93 818,84	1 906 181,16	11 531 252,84	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. ХПФ, 6	13 301 428,00	2 000 000,00	1 620 092,87	-379 907,13	1 620 092,87	11 681 335,13	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. ХПФ, 7	13 424 726,00	10 988 158,00	10 950 232,88	-37 925,12	10 950 232,88	2 474 493,12	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період							
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Польова, 2	31 225 736,00	7 650 000,00	5 267 956,33	-2 382 043,47	5 267 956,33	25 957 779,47	

Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Слатине, вул. Харківська, 29	16 061 222,00	440 000,00	390 000,00	-50 000,00	390 000,00	15 671 222,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Лондонська, 9	977 375,00	977 375,00	927 375,00	-50 000,00	927 375,00	50 000,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Київська, 17	1 280 400,00	1 280 400,00	1 230 400,00	-50 000,00	1 230 400,00	50 000,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Соборна, 57	1 448 292,00	1 448 292,00	0,00	-1 448 292,00	0,00	1 448 292,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування.						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) покрівель дитячого та адміністративного корпусу комунального некомерційного підприємства Балаклійської міської ради Харківської області "Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування", розташованого за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. Партизанська, 25	3 636 630,00	2 149 116,00	2 149 115,03	-0,97	2 149 115,03	1 487 514,97
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатофункціональної нежитлової будівлі (Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 1, Центр надання адміністративних послуг, Адміністративна будівля селищної ради) Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, яка розташована за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 14	74 324 191,00	16 250 000,00	7 085 361,57	-9 164 638,43	26 207 946,89	48 116 244,11
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) 6-ого поверху та вхідної групи Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна травматологічна лікарня», розташованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Салтівське шосе, 266, корпус В. Коригування	30 732 670,00	30 732 670,00	26 501 749,84	-4 230 920,16	26 501 749,84	4 230 920,16
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП "Центр первинної медичної допомоги Золочівської селищної ради", за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Малі Феськи, вул. Центральна, 6а	13 054 713,00	346 919,00	346 918,37	-0,63	9 738 845,76	3 315 867,24
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Малооданилівської селищної ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Лісне, вул. Ліснянська, 17	9 050 965,00	159 368,00	159 368,00	0,00	8 254 844,51	796 120,49
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
-						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики - сімейної медицини КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова, 64	5 804 344,00	168 717,00	168 717,00	0,00	4 432 936,55	1 371 407,45
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики - сімейної медицини КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Великі Проходи, вул. Іллінська, 26-а	11 775 264,00	206 108,00	206 105,00	-3,00	6 835 816,06	4 939 447,94
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КНП Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня №1", за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Клочківська, 337А. Коригування	30 610 827,00	461 065,00	461 064,86	-0,14	19 606 865,31	11 003 961,69
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічних причин у зимовий період						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) внутрішніх приміщень будівлі амбулаторії комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Малооданилівської селищної ради, розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Черкаська Лозова, вул. Колективістів, 3-Б	4 712 676,00	135 526,00	135 526,00	0,00	3 676 380,29	1 036 295,71
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
-						
Капітальний ремонт приміщень першого поверху Лікувального корпусу з влаштуванням вхідних груп та заходів МГН Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня" по пр. Незалежності, 13, літ. Ч-9 в м. Харкові	41 992 018,00	6 998 670,00	0,00	-6 998 670,00	0,00	41 992 018,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт						
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень першого поверху Учбово-діагностичного корпусу з влаштуванням вхідних груп та заходів МГН Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» по пр. Незалежності, 13, літ. М'-9 в м. Харкові»	2 599 992,00	433 332,00	0,00	-433 332,00	0,00	2 599 992,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі КЗ "Яковлівський ліцей" Мереф'янської міської ради, за адресою Харківська область, Харківський район, с. Яковлівка, вул. Центральна, 7	61 007 694,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	60 451 694,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
-						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі охорони здоров'я Циркунівської дільничної лікарні Харківського району, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Зарічанська, 9	36 050 585,00	288 360,00	288 360,00	0,00	288 360,00	35 762 225,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
-						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) адміністративної будівлі, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79Б	28 088 213,00	648 254,00	647 908,91	-345,09	647 908,91	27 440 304,09
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Світла, 51	47 725 020,00	930 057,00	930 057,00	0,00	13 885 521,52	33 839 498,48
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів						
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Культури, 1-А. Коригування	35 528 912,00	1 235 260,00	1 135 260,00	-100 000,00	9 288 827,99	26 240 084,01

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 15	17 536 708,00	193 876,00	193 875,33	-0,67	193 875,33	17 342 832,67	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 13	23 331 602,00	173 265,00	173 264,80	-0,29	173 264,80	23 158 337,20	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 16	26 158 740,00	190 128,00	190 127,96	-0,04	190 127,96	25 968 612,04	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 11-А	8 264 055,00	87 854,00	87 853,32	-0,68	87 853,32	8 176 201,68	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 12	13 853 163,00	257 896,00	257 896,00	0,00	5 084 907,14	8 768 255,86	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
-							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 3	21 434 706,00	347 294,00	347 294,00	0,00	9 262 913,77	12 171 792,23	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
-							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гоголя, 1	9 335 603,00	229 459,00	229 459,00	0,00	3 247 216,93	6 088 386,07	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
-							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гайдамацька, 10	26 319 369,00	193 876,00	193 875,33	-0,67	193 875,33	26 125 493,67	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гайдамацька, 12	17 274 119,00	133 168,00	133 167,20	-0,80	133 167,20	17 140 951,80	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника							
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з економією коштів							

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини несучих та огорожувальних конструкцій будівлі Комунального закладу «Харківський фаховий коледж спортивного профілю», Харківської обласної ради за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Помірки, 27	19 720,00	19 720,00	0,00	-19 720,00	0,00	19 720,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проєктних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проєктування.						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ "Мереф'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6" Мереф'янської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. 5 Вересня, 87	69 519 467,00	885 365,00	785 365,00	-100 000,00	24 403 943,85	45 115 523,15
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) КЗ "Старосалтівський ліцей Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області", за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 34	205 126 322,00	29 363 412,00	1 666 220,00	-27 697 192,00	77 771 340,48	127 354 981,52
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період						
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) адміністративної будівлі Ізюмської міської ради, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, площа Центральна, 1 (коригування)	201 026 701,00	16 946 934,00	1 873 192,00	-15 073 742,00	78 209 305,67	122 817 395,33
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника						
Відхилення пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з технічними причинами у зимовий період						

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

-

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт в рамках Програми відновлення

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

У рамках бюджетної програми у 2023 році в майже у повному обсязі проведена розробка проєктної документації з капітального ремонту об'єктів житлового значення, освіти, охорони здоров'я та адміністративного значення в населених пунктах: м. Ізюм, м. Дергачі, м. Харків, с. Яковлівка, с. Циркуни з метою подальшого проведення аварійно-відновлювальні робіт для усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії.

Проведені будівельні роботи з капітального ремонту об'єктів житлового значення, освіти, охорони здоров'я та адміністративного значення не у повному обсязі через строки виконання робіт впродовж двох років в населених пунктах: м. Ізюм, м. Дергачі, м. Харків, м. Чугуїв, м. Мерефа, м. Лозова, м. Балаклія, смт Богодухов, смт Старий Салтів, смт Золочів, смт Слатине, с. Черкаська Лозова, с. Докучаєвське, с. Лісне, с. Великі Проходи, с. Яковлівка, с. Руські Тишки, с. Довжик, смт. Слатине з метою подальшого введення в експлуатацію через наслідки руйнувань в результаті російської агресії.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальша реалізація бюджетної програми дозволить розпочати та закінчити будівельні роботи та створити належні умови для функціонування житлових будівель, закладів охорони здоров'я, загальноосвітніх навчальних установ та закладів й будівель адміністративного значення.

Головний бухгалтер



Світлія МІШНЬОВА