

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
1517384	0490	Реалізація проєктів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проєктно-кошторисної документації для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я
2	Проведення робіт з реставрації та капітального ремонту закладів охорони здоров'я
3	Розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти
4	Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт в адміністративних будівлях

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Розробка проєктно-кошторисної документації для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я														
	Ефективності													
1	середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 482,50	0,00	1 848 199,69	0,00	0,40
	Якості													
2	рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	11,00	0,00	0,11

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,40) / 1 * 100 = 39,55$$

39,55

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = (0,11) / 1 * 100 = 11,00$$

11,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 39,55 \cdot 0,0000 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності


Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 39,55 + 11,00 + 0,00 = 50,55$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

В.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації


Світлана ІВАНСЬКА
(підпис)

Головний бухгалтер


Світлана МІШНЬОВА
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1500000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1510000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1517384 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0490 <small>(КФКВК)</small>
<small>(найменування бюджетної програми)</small> Реалізація проєктів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку		

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, проведення комплексу аварійно-відновлювальних робіт задля усунення наслідків руйнувань в результаті російської агресії

Створення належних умов для подальшого функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів

Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування адміністративних будівель

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	209 244 472,00	209 244 472,00	0,00	3 080 332,82	3 080 332,82	0,00	-206 164 139,18	-206 164 139,18
1	<i>Розробка проєктно-кошторисної документації для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я</i>	0,00	18 689 930,00	18 689 930,00	0,00	3 080 332,82	3 080 332,82	0,00	-15 609 597,18	-15 609 597,18
<small>Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проєктних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проєктування</small>										
2	<i>Проведення робіт з реставрації та капітального ремонту закладів охорони здоров'я</i>	0,00	170 358 634,00	170 358 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 358 634,00	-170 358 634,00
<small>Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проєктно-кошторисної документації для початку виконання робіт</small>										
3	<i>Розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти</i>	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
<small>Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими строками виконання проєктно-кошторисної документації</small>										
4	<i>Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення робіт в адміністративних будівлях</i>	0,00	15 195 908,00	15 195 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 195 908,00	-15 195 908,00
<small>Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проєктно-кошторисної документації для початку виконання робіт та обмеженими строками виконання проєктно-кошторисної документації</small>										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	209 244 472,00	3 080 332,82	-206 164 139,18
<small>Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проєктно-кошторисної документації для початку виконання робіт та обмеженими строками виконання проєктно-кошторисної документації</small>				
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я										
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	18 689 930,00	18 689 930,00	0,00	3 080 332,82	3 080 332,82	0,00	-15 609 597,18	-15 609 597,18
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проєктних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проєктування										
Продукту										
2	кількість проєктів, які планується розробити для реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проєктних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проєктування										
Ефективності										
3	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт	0,00	4 672 482,50	4 672 482,50	0,00	1 848 199,69	1 848 199,69	0,00	-2 824 282,81	-2 824 282,81
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проєктних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проєктування										
Якості										
4	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-89,00	-89,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проєктних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проєктування										
Проведення робіт з реставрації та капітального ремонту закладів охорони здоров'я										
Затрат										
5	обсяг видатків	0,00	170 358 634,00	170 358 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 358 634,00	-170 358 634,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт										
Продукту										
6	кількість об'єктів, які планується відреставрувати та відремонтувати	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт										
7	площа будівель, яка підлягає реставрації та ремонту у звітному періоді	0,00	1 790,60	1 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 790,60	-1 790,60
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт										
Ефективності										
8	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	0,00	109 992,00	109 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 992,00	-109 992,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт										
Якості										
9	рівень виконання робіт	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт										
Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти										
Затрат										
10	обсяг видатків	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими строками виконання проектно-кошторисної документації										
Продукту										
11	кількість проєктів, які планується розробити для проведення робіт з будівництва	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими строками виконання проектно-кошторисної документації										
Ефективності										
12	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт з будівництва	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими строками виконання проектно-кошторисної документації										
Якості										
13	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими строками виконання проектно-кошторисної документації										
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт в адміністративних будівлях										

	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проєктів, які планується розробити для проведення робіт з будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт з будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт в адміністративних будівлях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість проєктів, які планується розробити для проведення робіт з будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт з будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середня вартість 1 кв.м будівельних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	209 244 472,00	3 080 332,82	-206 164 139,18	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	209 244 472,00	3 080 332,82	-206 164 139,18	X	X
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт та обмеженими строками виконання проектно-кошторисної документації							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	209 244 472,00	3 080 332,82	-206 164 139,18	X	X
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту : Реконструкція медичного комплексу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Залікарняна/пров. Залікарняний, 5/4" (Перша черга будівництва)	14 871 579,00	12 392 982,00	2 165 522,00	-10 227 460,00	2 598 626,40	12 272 952,60
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проєктування							
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту : Реконструкція медичного комплексу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Залікарняна/пров. Залікарняний, 5/4" (Друга черга будівництва)	4 106 347,00	3 421 955,00	914 810,82	-2 507 144,18	1 097 772,98	3 008 574,02
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проєктування							
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція споруди цивільного захисту із добудовою Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1», розташованої за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Ключківська, будинок 337А»	850 000,00	708 333,00	0,00	-708 333,00	0,00	850 000,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планованого показника							
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проєктування							

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень першого поверху Учбово-діагностичного корпусу з влаштуванням вхідних груп та заходів МГН Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» по пр. Незалежності, 13, літ. М'-9 в м. Харкові»	2 599 992,00	2 166 660,00	0,00	-2 166 660,00	0,00	2 599 992,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу проектних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими термінами проектування						
Ремонт реставраційний частини приміщень пам'ятки архітектури місцевого значення "Офтальмологічний корпус" літ. Н-3 (охоронний номер 7269-Ха) Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня", за адресою: м. Харків, пр. Незалежності, 13. Вид робіт - Реставрація	97 853 615,00	81 544 680,00	0,00	-81 544 680,00	0,00	97 853 615,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт						
Капітальний ремонт приміщень першого поверху Лікувального корпусу з влаштуванням вхідних груп та заходів МГН Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» по пр. Незалежності, 13, літ. Ч-9 в м. Харкові	41 992 018,00	34 993 348,00	0,00	-34 993 348,00	0,00	41 992 018,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт						
Капітальний ремонт приміщень першого поверху Учбово-діагностичного корпусу з влаштуванням вхідних груп та заходів МГН Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» по пр. Незалежності, 13, літ. М'-9 в м. Харкові	2 599 992,00	53 820 606,00	0,00	-53 820 606,00	0,00	2 599 992,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт						
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території КЗ «Старосалтівський ліцей Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області», за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 34»	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими строками виконання проектно-кошторисної документації						
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу «Харківський ліцей №124 Харківської міської ради», за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Гвардійців-Широніців, будинок 75-А»	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з обмеженими строками виконання проектно-кошторисної документації						
Реконструкція будівлі гаражу на три бокси літ. «А-1» для розміщення центру безпеки, Харківська область, Харківський район, Вільхівська територіальна громада, с. Вільхівка, вул. Центральна, 1 "Коригування"	12 201 969,00	12 201 969,00	0,00	-12 201 969,00	0,00	12 201 969,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт та обмеженими строками виконання проектно-кошторисної документації						
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво центру з надання адміністративних послуг з спорудою цивільного захисту по вул. Гвардійська 13, м. Чугуїв, Харківська область»	2 993 939,00	2 993 939,00	0,00	-2 993 939,00	0,00	2 993 939,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планованого показника						
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу будівельних робіт у 2023 році у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації для початку виконання робіт та обмеженими строками виконання проектно-кошторисної документації						

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

-

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт в рамках Програми відновлення

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

У рамках бюджетної програми у 2023 році було розпочато виготовлення проєктно-кошторисної документації до об'єктів охорони здоров'я, закладів освіти та адміністративні будівлі, що дозволить розпочати аварійне-відновлювальня об'єктів та дозволить отримати належний рівень доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів, закладів охорони хдоровья, та адміністративних закладів, а також захист населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальша реалізація бюджетної програми дозволить розпочати будівельні роботи та створити належні умови для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, закладів охорони здоров'я та закладів адміністративного значення, а також відповідні умови для захисту населення.

Головний бухгалтер



Свгенія МІШНЬОВА