

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	1200000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1217370 (КТПКВК МБ)(код)	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	15150,013	6837,857	21987,870	15003,411	6578,117	21581,528	-146,602	-259,740	-406,342
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відсутні										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів : Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	15150,013	6837,857	21987,870	15003,411	6578,117	21581,528	-146,602	-259,740	-406,342
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів; виконанні робіт; перенесенням виконання робіт на 2020 рік; тим, що окремі ОСББ - позичальники частково взяли кредити на матеріали, що не належать до енергоефективних та не підлягають відшкодуванню з обласного бюджету</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	6837,857	6578,117	-259,740
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	6837,857	6578,117	-259,740
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів; перенесенням виконання робіт на 2020 рік</i>				
3.	Залишок на кінець року		x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень		x	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: *Відсутні кошти спеціального фонду*

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup>:</i>										
<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</b>										
<b>Задання 1 "Капітальний ремонт покрівлі будинку № 11, 6 мікрорайон у м. Первомайський Харківської області"</b>										
1.	затрат									
	обсяг видатків		625,209	625,209		625,209	625,209		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		625,209	625,209		625,209	625,209		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
4.	якості									
	рівень виконання		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : <u>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</u>										
<b>Задання 2 "Капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Дєповська, 45"</b>										
1.	затрат									
	обсяг видатків		1800,000	1800,000		1561,261	1561,261		-238,739	-238,739
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу		1800,000	1800,000		1561,261	1561,261		-238,739	-238,739
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>										
4.	якості									
	рівень виконання		100	100		87	87		-13	-13
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : <u>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 87% виконання; розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється подовженням виконання робіт у 2020 році; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</u>										

**Задання 3 Поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках**

1.	затрат									
	обсяг видатків на поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках	10985,013	0,000	10985,013	10937,548	0,000	10937,548	-47,465	0,000	-47,465
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів, подовженням виконання робіт у 2020 році</i>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу на поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинків	326,089	0,000	326,089	321,693	0,000	321,693	-4,396	0,000	-4,396
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів</i>										
4.	якості									
	рівень виконання робіт з поточного ремонту електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках	100	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : <u>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</u>										
<b>Задання 4 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення та його елементів</b>										
1.	затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення	-	3 474,206	3 474,206		3 453,226	3 453,226	-	-20,980	-20,980
	обсяг видатків на капітальний ремонт мережі вуличного освітлення	-	938,442	938,442		938,421	938,421	-	-0,021	-0,021
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів</i>										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт вуличного освітлення	-	7	7	-	7	7			
	кількість об'єктів, на які планується провести капітальний ремонт мережі вуличного освітлення	-	4	4	-	4	4			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між показниками відсутні</i>										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу на капітальний ремонт вуличного освітлення		496 315	496 315		493 318	493 318	0	-2997	-2997
	середні витрати на проведення одного заходу на капітальний ремонт мережі вуличного освітлення		234 611	234 611		234 605	234 605	0	-6	-6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>пояснюється економією коштів при проведенні конкурсних торгів</i>										
4.	якості									
	рівень виконання робіт з капітального ремонту вуличного освітлення		100	100		100	100		0	0

	рівень виконання робіт на капітальний ремонт мережі вуличного освітлення		100	100	100	100	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : <i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</i>									
<b>Задання 5 Відшкодування частини суми кредиту, залученням об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення</b>									
1.	затрат								
	обсяг видатків на відшкодування частини суми кредиту	4 165,000	-	4 165,000	4 065,863	4 065,863	- 99,137	-	99,137
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що окремі ОСББ - позичальники частково взяли кредити на матеріали, що не належать до енергоефективних та не підлягають відшкодуванню з обласного бюджету</i>									
2.	продукту								
	кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно відшкодувати частину суми кредиту	77	0	77	76	76	-1	0	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відхилення показника пояснюється тим, що 1 ОСББ - позичальник не було включено банком до Зведеного реєстру позичальників для отримання відшкодування частини кредиту, оскільки завчасно самостійно погасило кредитні зобов'язання за кредитним договором</i>									
3.	ефективності								
	середні витрати на відшкодування частини суми кредиту	54,100	0,000	54,100	53,498	0,000	53,498	-0,602	-0,602
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відхилення показника пояснюється залученням ОСББ/ЖБК частини кредитів для придбання менш вартісного енергоефективного обладнання та/або матеріалів, що обумовлює зменшення обсягу відшкодування з обласного бюджету частини сум таких кредитів</i>									
4.	якості								
	темп зростання середньої суми відшкодування частини суми кредиту порівняно з попереднім роком	130		130	128	128	-2	0	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>незначне відхилення показника пояснюється залученням ОСББ/ЖБК частини кредитів для придбання менш вартісного енергоефективного обладнання та/або матеріалів</i>									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : <i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості всередньому досягнуто 98% виконання; відшкодування здійснено в повному обсязі за всіма кредитами, що підлягали відшкодуванню згідно із Порядком використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016 – 2020 роки, затвердженим рішенням Харківської обласної ради від 14 квітня 2016 року № 118-VII (зі змінами)</i>									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити): Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 761,2		1 761,2	15 003,411	6 578,117	21 581,528	751,89		1125,39
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>збільшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлено відсутністю фінансування програми у попередньому році за окремими завданнями 2019 року</i>										
	в т. ч.									
	<b>Задання 1 "Капітальний ремонт покрівлі будинку № 11, 6 мікрорайон у м. Первомайський Харківської області"</b>					625,209	625,209			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>у 2018 році видатки для виконання зазначеного завдання програми не передбачались</i>										

1.	затрат								
	обсяг видатків					625,209	625,209		
2.	продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт					1	1		
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу					625,209	625,209		
4.	якості								
	рівень виконання					100	100		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>відсутні дані за попередній період для визначення динаміки показників (у 2018 році зазначене завдання не реалізувалось)</i>									
	<b>Задання 2 "Капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Дєповська, 45"</b>					1 561,261	1 561,261		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>у 2018 році видадтки для виконання зазначеного завдання програми не передбачались</i>									
1.	затрат								
	обсяг видатків					1 561,261	1 561,261		
2.	продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт					1	1		
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу					1 561,261	1 561,261		
4.	якості								
	рівень виконання					87	87		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>відсутні дані за попередній період для визначення динаміки показників (у 2018 році зазначене завдання не реалізувалось)</i>									
	<b>Задання 3 Поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках</b>					10 937,548	10 937,548		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>у 2018 році видадтки для виконання зазначеного завдання програми не передбачались</i>									
1.	затрат								
	обсяг видатків на поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках					10 937,548	10 937,548		
2.	продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках					34	34		
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу на поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинків					321,693	321,693		
4.	якості								
	рівень виконання роот з поточного ремонту електричних мереж зон загального користування та вхідних груп у багатоквартирних житлових будинках					100,000	100,000		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>відсутні дані за попередній період для визначення динаміки показників (у 2018 році зазначене завдання не реалізувалось)</i>									
	<b>Задання 4 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення та його елементів</b>					4 391,647	4 391,647		

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: у 2018 році видаєтки для виконання зазначеного завдання програми не передбачались

1.	затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення				3 453,226	3 453,226			
	обсяг видатків на капітальний ремонт мережи вуличного освітлення				938,421	938,421			
2.	продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт вуличного освітлення				7	7			
	кількість об'єктів, на які планується провести капітальний ремонт мережи вуличного освітлення				4	4			
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу на капітальний ремонт вуличного освітлення				493 318	493 318			
	середні витрати на проведення одного заходу на капітальний ремонт мережи вуличного освітлення				234 605	234 605			
4.	якості								
	рівень виконання робіт з капітального ремонту вуличного освітлення				100	100			
	рівень виконання робіт на капітальний ремонт мережи вуличного освітлення				100	100			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: відсутні дані за попередній період для визначення динаміки показників (у 2018 році зазначене завдання не реалізувалось)

	<b>Задання 5 Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів</b>	1 761,2	1 761,2	4 065,863	4 065,863	130,9	130,9
--	---	---------	---------	-----------	-----------	-------	-------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: у 2019 році видаєтки для виконання зазначеного завдання програми збільшені відповідно до зростання попиту з боку ОСББ та ЖБК області на "теплі" кредити

1.	затрат							
	обсяг видатків на відшкодування частини суми кредиту	1 761,2	1 761,2	4 065,863	4 065,863	130,9	130,9	
2.	продукту							
	кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно відшкодувати частину суми кредиту	42	42	76	76	81,0	81,0	
3.	ефективності							
	середні витрати на відшкодування частини суми кредиту	41,95	41,95	53,498	0,000	53,498	27,5	
4.	якості							
	темп зростання середньої суми відшкодування частини суми кредиту порівняно з попереднім роком	97	97	128	128	32,0	32,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зростаюча динаміка за всіма результативними показниками у порівнянні з попереднім періодом пояснюється збільшенням попиту з боку ОСББ та ЖБК області на "теплі" кредити та придбанням більшою частиною позичальників енергоефективних матеріалів та обладнання для комплексних заходів з термомодернізації будинків

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження</b>						
	<b>всього:</b>						
	Бюджет розвитку за джерелами спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x


5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі; дебіторська і кредиторська

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми: *бюджетна програма має цільовий характер, є актуальною для подальшої її реалізації;*  
 ефективності бюджетної програми: *забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів, у реалізації виконання повноважень;*  
 корисності бюджетної програми: *бюджетна програма корисна для реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій;*  
 довгострокових наслідків бюджетної програми: *бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки формує, реалізує та забезпечує державну політику у житлово- комунальному господарстві Харківської області, спрямовану на підвищення якості життя громадян.*

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування діяльності - головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації



**М.М. ПИЛЮГІНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ (найменування головного розпорядника))
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ (найменування відповідального виконавця))
3. 1217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВК МБ (найменування бюджетної програми))

## 4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	x	x	x
	Завдання			
1	"Капітальний ремонт покрівлі будинку № 11, 6 мікрорайон у м. Первомайський Харківської області"	200*		
2	"Капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Деповська, 45"		174,7*	
3	Поточний ремонт електричних мереж зон загального користування та входних груп у багатоквартирних житлових будинках	198,7*		
4	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення та його елементів	199,7*		
5	Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів		212,4	
	<b>Середній результат оцінки програми</b>		209,8	

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

\* за відкоригованою шкалою ефективності, зменшеною на 25 балів через відсутність даних за минулий бюджетний період для розрахунку ІІ

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту

  
 Сергій МАГДИСЮК  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

