

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
за 9 місяців 2017 року
(за даними відповідальних за виконання проектів)

№ п/п	Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2.127 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційні цілі №1 та №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Реконструкція приміщень комплексу корпусів (приймального, фізіотерапевтичного відділення, операційного блоку, обладнання відділення екстреної медичної допомоги), дах із застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу охорони здоров'я Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, м. Харків, вул. Новгородська, 85	м. Харків та Харківська область	2012-2017	2012-2017	державний бюджет (субвенція з державного бюджету)	1 970,720	-	9 718,910	-	11 673,910	1 970,720	загальна площа приміщень, що підлягають реконструкції	м2	1140,7	171,1	-969,6	Виконано влаштування покрівлі, проведено демонтажні роботи I поверху. Ступінь будівельної готовності об'єкту - 30%	
2	2.9 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №1)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів (коригування)	м. Богодухів Харківської області	2014-2017	2014-2017	-	49 184,566	-	-	-	50 572,740	49 184,566	потужність сортувальної лінії твердих побутових відходів	т/рік	7800	5000	-2800	Виконано в повному обсязі перший пусковий комплекс з улаштуванням технологічного обладнання. У травні 2017 року об'єкт введено в експлуатацію та передано у спільну власність територіальних громад сіл, елти, міста Богодухівського району. Ступінь будівельної готовності об'єкту - 65%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	2.10 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №1)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин (коригування)	м. Люботин Харківської області	2015-2017	2015-2017	-	51 033,810	-	-	-	51 033,810	50 862,246	потужність сортувальної лінії твердих побутових відходів	т/рік	7800	-	-	Улаштовано котлован для заховорення твердих побутових відходів (ПВВ) після сортування (41,184 тис.куб.м.) Зачищено територію площею 5 га від раніше накопиченого сміття та перевезено на місце складування. Виконано роботи по біоремедіації та рекультивації раніше накопиченого сміття. Улаштовано покриття доріг з залізобетонних плит (648 м2), дренажну систему каналізації у виробничому корпусі, бетонну підлогу у виробничому	
4	1.160 "Конкурентоспроможність та зростання ВРП" (Операційна ціль №7)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік (фінансування у рамках бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку")	Проведення робіт по реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 432), що розташована за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 5	м. Харків та Харківська область	2012-2017	2012-2017	державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет	33 271,748	-	3 335,000	-	50 205,600	33 271,748	площа будівлі, яка підлягає реконструкції	м²	6902,92	1612,20	-5290,72	Виконано реставраційно-відновлювальні роботи фасадної частини існуючої будівлі з прибудовою, благоустрою території, возведено прибудову з стійкої-ригельної фасадної системи, опалення, теплові мережі, каналізацію, покривлі тощо. Ступінь будівельної готовності об'єкту - 54%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	2.130 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційні цілі №1 та №6)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Будівництво волозатної свердловини в с. Зорянське Шевченківського району Харківської області (коригування)	с. Зорянське Шевченківського району Харківської області	2013-2017	2013-2017	обласний бюджет	7 841,590	296,260	308,200	-	7 841,590	7 324,017	потужність встановлених насосів	м³/добу	952	952	0	Виконано буріння 650 м свердловини, встановлено обсадні труби на свердловині. Змонтовано колони та фільтри свердловини. Ступінь будівельної готовності об'єкту - 100%. Свердловина відкачана, аналіз води проведено. Однак у зимовий період не можливо було виконати додаткові роботи з благоустрою та організації захисної охоронної зони свердловини.	
6	2.129 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційні цілі №1 та №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Реконструкція приміщення травматологічного та ревматологічного відділень 8-го поверху головного кувального корпусу, приміщення під облаштування Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф комунального закладу охорони здоров'я "Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" м. Харків, пр. Пради, 13 (коригування)	м. Харків та Харківська область	2013-2017	2013-2017	-	7 058,808	-	-	-	9 959,922	7 058,808	загальна площа приміщень, що підлягають реконструкції	м²	1918,0	1539	-379,0	Виконано капітальний ремонт інженерних мереж (каналізація, вентиляція, електропостачання, водопостачання), а також виконано оздоблювальні роботи приміщень. Ступінь будівельної готовності об'єкту - 95%	
7	1.10 "Конкурентоспроможність та зростання ВРП" (Операційна ціль №7)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік (фінансування у рамках бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку")	Пам'ятникоохоронні роботи по будівлі-пам'ятки архітектури по вул. Римарська, 21 у м. Харкові (КП "Харківська обласна філармонія") (реконструкція) (коригування у зв'язку з виділенням пускових комплексів)	м. Харків та Харківська область	2006-2018	2006-2018	державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет	262 127,770	49 731,050	34 997,070	26 847,010	265 130,150	239 144,330	площа будівлі, яка підлягає реконструкції	м²	15993,46	8272,9	-7720,56	Продовжуються загальнобудівельні роботи II пускового комплексу, а саме: на блоці 4 - улаштування фасаду, монтажні роботи на сценічній коробці; на блоці 5 - загальнобудівельні роботи; на блоці 5А - посилення стін, прорізів, прокладення комунікацій; на блоці 6А - монтаж каркаса. Ступінь будівельної готовності об'єкту - 48%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	1.181 "Конкурентоспроможність та зростання ВРП" (Операційна ціль №1)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Технічне переоснащення системи теплопостачання з установкою модульних котелень на твердому паливі в смт Чкаловське Чугуївського району Харківської області (коригування)	смт Чкаловське Харківської області	2014-2017	2014-2017	-	10 917,901	-	-	-	19 848,380	10 917,901	потужність встановлених 4 котелень	МВт	10	-	-	Виконано будівельні роботи по тепловому пункту та облаштовано фундаменти під котельні і димарі, виконано монтаж блок-модуль котельні; встановлення огороження території котелень. Не придбано та не вмонтовано обладнання. Ступінь будівельної готовності об'єкту - 29%	
9	Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток (Операційна ціль №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік (фінансування у рамках бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку")	Гуртожиток по вул. Пушкіна, 1, корпуси № 4 і 5 в м. Вовчанську - реконструкція під житло для внутрішньо переміщених осіб та центру надання адміністративних послуг, відділення ДФС, відділень райдержадміністрації та інших служб району	м. Вовчанськ Харківська область	2017	2017	державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет	14 388,460	14 388,460	1 438,846	1 438,846	1 438,846	1 438,846	корпус №4 корпус №5	м2	1251,9 820,8	-	-	0%	
10	Ціль 1. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів» (Операційна ціль №1)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік (фінансування у рамках бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку")	Краснокутська гімназія по вул. Пролетарській, 6, у смт Краснокутську - реконструкція корпусу № 2 під дитячий садок	смт Краснокутська Харківська область	2017	2017	державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	кількість учнів	осіб	70	0	-70	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	2.128 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційні цілі №1 та №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Будівництво поліклініки в м. Дергачі Харківської області (коригування)	м. Дергачі Харківської області	2008-2017	2008-2017	-	34 899,458	-	-	-	34 900,400	34 899,458	відвідування поліклініки	кількість відвідувань у зміну	600	-	-	Завершено цегляну кладку будівлі поліклініки з басейном, виконані оздоблювальні роботи, споруджено дах, змонтовано внутрішні мережі водопостачання, вентиляції, каналізацій, теплопостачання, електропостачання, прокладено зовнішні мережі водопроводу, каналізації тощо. Ступінь будівельної готовності об'єкту - 60%	
12	2.209 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік (фінансування у рамках бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку")	Золочівська дитячо-юнацька спортивна школа Золочівської районної державної адміністрації по вул. 8 Березня, 5, у смт Золочів - реконструкція з прибудовою фізкультурно-оздоровчого комплексу	смт Золочів та населені пункти Золочівського району Харківська область	2017-2018	2017-2018	державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет	20 478,184	20 478,184	8 890,000	2 562,515	8 890,000	2 562,515	місяця для трен. обл. персон. загальна пл.	місць чол. м2	60 8 1539,47	0 0 0	"-60" -8 -1539,47	Ведуться роботи по улаштуванню основи підлоги, бетонуванню стай установці ростерків, основи під'їздної дороги. Будівельна готовність 3%	
13	1.65 "Конкурентоспроможність та зростання ВРП"(Забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти у Харківській області) (Операційна ціль №5)	"Новий освітній простір Харківщини" на 2014 – 2018 роки	Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя (іменні стипендії молодим та видатним науковцям)	Харківська область	2015-2017	2017	обласний бюджет	-	-	380,000	380,000	857,600	857,600	кількість іменних стипендій молодим та видатним науковцям	кількість іменних стипендій (одиниць)	40	40	0	40 видатних науковців є обласними стипендіатами	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	1.65 "Конкурентоспроможність та зростання ВРП" (Забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти у Харківській області) (Операційна ціль №5)	"Новий освітній простір Харківщини" на 2014 – 2018 роки	Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя (іменні стипендії кращим студентам ВНЗ)	Харківська область	2015-2017	2017	обласний бюджет	-	-	295,000	295,000	1 443,500	1 406,500	кількість іменних стипендій кращим студентам ВНЗ	кількість іменних стипендій (одиниць)	39	39	0	39 кращих студентів харківських ВНЗ	
15	1.65 "Конкурентоспроможність та зростання ВРП" (Забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти у Харківській області) (Операційна ціль №5)	"Новий освітній простір Харківщини" на 2014 – 2018 роки	Забезпечення регулярного і безоплатного перевезення дітей, учнів та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи та додому	Харківська область	2015-2017	2017	обласний бюджет	-	-	0,000	0,000	27 000,000	24 255,200	кількість освітняських автобусів, задіяних у підвезенні учнів, дітей та педагогічних працівників	кількість освітняських автобусів (одиниць)	350	345	-5	У 2017 році придбано один шкільний автобус за кошти районного бюджету, знято з бази даних 6 шкільних автобусів (Харківський район), що не відповідають технічним вимогам національного стандарту України ДСТУ 7013:2009	
16	1.65 "Конкурентоспроможність та зростання ВРП" (Забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти у Харківській області) (Операційна ціль №5)	"Новий освітній простір Харківщини" на 2014 – 2018 роки	Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій	Харківська область	2015-2017	2017	обласний бюджет	-	-	864,000	862,000	2 664,000	2 658,100	кількість комп'ютерів у загальноосвітніх навчальних закладах області Рівень оснащення загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійним обладнанням	кількість комп'ютерів (одиниць) %	18139 78,7%	18756 81,8%	+617 3,1%	У 2017 році місцевими органами управління освітою (включаючи м. Харків) за районні, міські бюджети та із залученням спонсорської допомоги придбано 622 комп'ютери, а списано 516 комп'ютерів	Необхідна заміна застарілих комп'ютерів у кількості 7871 одиниць (комп'ютери, термін придбання яких становить понад 5 років)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	1.65 "Конкурентоспроможність та простання ВРП" (Забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти у Харківській області) (Операційна ціль №5)	"Новий освітній простір Харківщини" на 2014 – 2018 роки	Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в мікрорайоні, районі, місті, області	Харківська область	2015-2017	2017	обласний бюджет	-	-	326,300	266,078	1 940,000	1 152,480	кількість позашкільних навчальних закладів та кількість вихованців у закладах відсоток охоплення позашкільною освітою у ПНЗ системи освіти	кількість закладів %	102 51%	105 98,1%	+3 +9902 +47,1%	З 2016 року до переліку мережі ПНЗ включено Комунальний позашкільний навчальний заклад "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання" (6369 вихованців). У липні 2016 року змінено тип Комунального закладу "Станція юних техніків №4" Харківської міської ради та перейменовано на КЗ "Центр позашкільної освіти "Старт" Харківської міської ради. У зв'язку з цим відбулося розширення мережі гуртків та збільшення	
18	2.156 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Реконструкція нежитлового приміщення банку "Україна" для розміщення дошкільного навчального закладу за адресою: вул.Комсомольська,35 смт Білизна Харківської обл.	смт Білизна Харківської області	2016-2017	2016-2017	обласний бюджет	6 738,200	-	1 000,000	-	6 738,200	6 577,750	загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	м ²	1861,94	651,68	-1210,26	Проведено демонтажні роботи на об'єкті, облаштовано покрівлю, виконано перепланування приміщень, замінено системи опалення, водопостачання, вікна та двері. Встановлено модульну котельню з твердопаливними котлами, проведено пуско-налагоджувальні роботи. Ступінь будівельної готовності об'єкту - 35%.	
19	2.148 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №4)		Будівництво доступного житла у Харківській області	Харківська область	січень 2016 - грудень 2017	2017	обласний бюджет, бюджет міста Харкова, інші джерела (кошти населення)	47 990,000	10 420,000	5 000,000	4 590,000	22 350,000	23 940,000	квартири	штук	30 квартир/на рік	19	(-) 11	Реалізація проекту здійснюється в неплановому режимі	Відсутність державного фінансування будівництва доступного житла

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20	2.132 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Будівництво модульної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу на території дендрологічного парку «Дружба» за адресою: м. Лозова, вул. Жовтєва (коригування)	м. Лозова Харківської області	2012-2017	2012-2017	-	921,617	-	-	-	6 501,700	921,617	загальна площа будівлі	м ²	1490,77	-	-	Виконано облаштування котлованів та фундаментів (земельні роботи). Ступінь будівельної готовності об'єкту - 15%	-
21	2.120 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №6)	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	Реконструкція очисних споруд в с. Феськи, Золочівський район Харківська область	с. Феськи Золочівського району Харківської області	2016-2017	2016-2017	обласний бюджет	1341,163	275,163	275,163	256,960	1341,163	1322,969	каналізаційна мережа	метрів	15	0	-15	земляні роботи, укладено 12 метрів, встановлено люки чавунні -22 шт, 76 % готовності	
22	2.198 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №6)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по вул. Московській до мікрорайону № 3 м. Красноград	м. Красноград Харківська область	2016-2017	2016-2017	обласний бюджет	5937,679	3017,679	3017,679	2582,532	5937,679	4480	водопровідна мережа	км	1,077	0	-1,077	земляні роботи, придбання бетонні плити через струмок - 21шт., трубопроводи, 70 % готовності	
23	2.210 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік (фінансування у рамках бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку")	Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на мікрорайоні «Мобіль» в смт Писочин Харківського району Харківської області	сел. Писочин сел. Рай-Оленівка с. Надточі Харківського району Харківської області	2018	2018	державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку, субвенція з державного бюджету), місцевий бюджет	15 940,204	13 816,694	13 389,636	7 874,941	15 940,204	10 435,844	відвідувань у зміну	місць	60	-	-	Ступінь будівельної готовності об'єкта - 51%.	
24	2.158 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №6)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Реконструкція водопроводу по пр. Перемоги, м. Лозова Харківської області	м. Лозова, Лозівського району Харківської області	2016-2017	2017	обласний бюджет	12 838,421	2 577,100	2 577,100	2 078,384	12 838,421	12 339,704	водопровідна мережа	метрів	1,5	1,5	0	земляні роботи, прокладені водопровідні мережі, роботи з улаштування дорожнього покриття, тротуарів	
25	2.145 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №6)	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	Реконструкція очисних споруд із застосуванням технології "Біоплато" в селі Бірки Зміївського району Харківської області	с. Бірки Зміївського району Харківської області	2016-2017	2017	обласний бюджет	6104,200	2083,033	2083,033	1648,097	6104,200	5669,291	водопровідна мережа	метрів	453	453	0	роботи виконані вповному обсязі	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
26	2.173 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №6)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік (фінансування у рамках бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку")	Реконструкція водоводу від водопровідної насосної станції 2-го підйому Букіньського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній в м. Ізюм	м. Ізюм Харківської області	2016-2017	2016-2018	державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет	49142,680	6002,260	9000,000	4317,660	52140,420	47458,080	загальна довжина водогону	км	22,8	7,2	-15,6	На даний час в повному обсязі виконано роботи по пусковому комплексу. Також виконано першочергові та аварійні роботи на водогоні; прокладено водогін на участку від камери №1 до камери №3 протяжністю 4900 м.п. та реконструкцію насосної станції з заміною обладнання; замінено напірний трубопровід Ду-500 мм в машинному відділенні водопровідної насосної станції 2-го підйому Букіньського водозабору; здійснено заміну 2-х шток напірного	
27	2.210 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Будівництво багатифункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу Красноградської дитячо-юнацької спортивної школи, за адресою: вул. Жовтнева, 76, м. Красноград Харківської області	м. Красноград Харківська область	2016-2017	2016-2018	обласний бюджет	19 228,980	19 138,090	5 000,000	1 396,640	7 000,000	1 487,530	загальна площа будівлі	м2	1399,18	-	-	Виконано земельні роботи під спортивну залу з винесенням вісей в натуру, розпочато встановлення буронабивних паль. Ступінь будівельної готовності об'єкту - 10%	
28	2.79 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік (фінансування у рамках бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку")	Школа у мікрорайоні "Мобіль" по вул. С.П. Кушнар'ова, 1 б, у смт Пісочин Харківського району - нове будівництво	сел. Пісочин сел. Рай-Оленівка с. Надточії Харківського району Харківської області,	2015-2017	2015-2017	державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, районний бюджет, селищний бюджет	77 623,008	39 018,672	41 706,820	35 104,349	78 601,504	73 969,356	учнів робочі місця	осіб	640 66	0	-640 -66	Ступінь будівельної готовності об'єкта - 100%.	
29	2.134 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №6)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Реконструкція мереж водопостачання в селищі Орілька Лозівського району, Харківської області	Орілька Лозівського району, Харківської області	2016-2017	2016-2017	державний бюджет (субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), місцевий бюджет	10 908,770	1 909,000	1 909,000	562,398	10 275,090	8 928,490	протяжність	км	4,6	0	-4,6	Придбані матеріали, розпочато будівництво експлуатаційної свердловини. Ступінь будівельної готовності об'єкта - 50%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
30	2.237 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік (фінансування у рамках бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку")	Будівля стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні, м. Ізюм - капітальний ремонт	м. Ізюм, Ізюмський район Харківської області	2017	2017	державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет	28 796,924	28 778,335	12 490,043	5 651,623	12 490,043	5 651,623	спожита теплова енергія кількість койко-місць	тКал (тис.грн.) койко-місць	357,77 (529,2) 176	0		Ступінь будівельної готовності об'єкта - 18%	Порушення підрядником графіку поставки товарів та виконання ремонтно - будівельних робіт
31	2.171 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік (фінансування у рамках бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку")	Стадіон "Авангард" по вул. Верингоренка, 1/Пушкарьова, 36, у м. Зміїв - реконструкція	м. Зіів Харківська область	2011-2017	2011-2017	державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет	6 667,961	6 667,961	1 473,694	1 473,694	19 512,250	14 317,983	кількість дітей	осіб	1908	-	-	Ступінь будівельної готовності об'єкта - 76%	
32	2.61 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №5)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік (фінансування у рамках бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку")	Закупівля Зачепилівською райдержадміністрацією фізіотерапевтичного та діагностичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини смт Зачепилівка, сіл Миколаївка, Нове Мажарове, Леб'язе, Новоселівка, Рувіїщина, Бердянка, фельдшерсько-акушерських пунктів сіл Зінківщина, Чернечина та фельдшерських пунктів сіл Семенівка, Забарине Зачепилівського району	Зачепилівський район Харківська область	2016-2017	2016-2017	державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет	481,682	0,000	240,000	0,000	800,000	481,682	медичне обладнання	шт.	49	46	-3	Ступінь будівельної готовності об'єкта - 94%	
33	2.199 "Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток" (Операційна ціль №1)	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	Капітальний ремонт Кегичівського районного будинку культури	селище Кегичівка Харківської області	2017	2017	обласний бюджет, районний бюджет	2 450,000	2 450,000	4 236,000	735,000	4 236,000	735,000	площа, яка підлягає ремонту	м2	322,4	-	-	На даний час здійснюється виконання робіт згідно проекту. Ступінь будівельної готовності об'єкта - 15%.	

Заступник директора Департаменту економіки
і міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації

О.О. Лукашов

17.11.2017